

Applikationsprotokoll: eThermoHeld BODEN

ID (intern): _____

Seite Nr.: von Seiten

Kunde

Kundenname (Blockbuchstaben): _____ Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Installateur / Elektriker: _____ Installation von: _____ bis: _____

Raum: _____ Folienanzahl: Bodenbelag: schwimmend verklebt

Serien-Numern eThermoHeld BODEN		Folgende Serien-Nummern		Elektrische Anschlüsse	
Bahn 1	<input type="text"/>	Bahn 5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Alle Anschlüsse sitzen fest
Bahn 2	<input type="text"/>	Bahn 6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Intakte Kabel
Bahn 3	<input type="text"/>	Bahn 7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Serien-Nr. Netzteil: <input type="text"/>
Bahn 4	<input type="text"/>	Bahn 8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Leitungsquerschnitt <input type="text"/> mm ²

Systemtest nach 1 h		Gesamt (Leistung / Spannung)		Details (Kabellänge, Leistung, Spannung)		
<input type="checkbox"/>	Raumtemperatur OK <input type="text"/> °C	<input type="checkbox"/>	Leistung (P), OK <input type="text"/> W	<input type="checkbox"/>	Kanal 1 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V	
<input type="checkbox"/>	Rel. Luftfeuchtigkeit OK <input type="text"/> % r. H.	<input type="checkbox"/>	Spannung (U), OK <input type="text"/> V	<input type="checkbox"/>	Kanal 2 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V	
<input type="checkbox"/>	Wärmebild OK (homogen)	<input type="checkbox"/>	Bodenfühler installiert	<input type="checkbox"/>	Kanal 3 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V	
<input type="checkbox"/>	Wärmebild gespeichert	<input type="checkbox"/>	Thermostat installiert und eingewiesen	<input type="checkbox"/>	Kanal 4 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V	

Kommentare und besondere Vorkommnisse

Erklärung
Hiermit erklären wir, dass wir die kleinen Elektroinstallationsarbeiten unter der oben genannten Adresse gemäß den nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen durchgeführt, getestet und als gut befunden haben und die genannten Arbeiten sich nicht auf die Sicherheit der bestehenden Installation auswirken. Wir bestätigen, dass oben genannte ausführende Mitarbeiter zur Durchführung der Arbeiten und der Abnehmer zur Überprüfung der Installation fachlich qualifiziert sind.

Die oben beschriebenen Installationsarbeiten werden hiermit abgenommen.

Abnahmedatum _____ Unterschrift Installateur _____ Unterschrift Elektriker _____ Unterschrift Kunde _____



Verteiler: Installateur, Elektriker, Kunde, FutureCarbon GmbH.

Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf!